


TANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 CONTRATO Nº: 28/2025	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 19.939,97	
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.953,46	
: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo			PERÍODO: 31/01/2025 a 10/03/2025	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					% Medido
			CONTRATO	ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
01.08.007	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00			-	1,00	R\$ 2.030,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.030,09	R\$ 2.030,09	0,00%
01.08.008	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	5,00			-	5,00	R\$ 123,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,75	R\$ 616,75	0,00%
01.08.009	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	2,00			-	2,00	R\$ 36,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,54	R\$ 73,54	0,00%
01.08.010	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12). Inclui placa em pvc e aterramento	pt	10,00			-	10,00	R\$ 180,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.808,00	R\$ 1.808,00	0,00%
01.08.011	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			-	1,00	R\$ 555,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,09	R\$ 555,09	0,00%
01.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ -	R\$ 974,76	R\$ 974,76	R\$ 759,21	R\$ 1.733,97	56,22%
01.09.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10,00		5,00	5,00	5,00	R\$ 33,25	R\$ -	R\$ 166,25	R\$ 166,25	R\$ 166,25	R\$ 332,50	50,00%
01.09.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	10,00		5,00	5,00	5,00	R\$ 45,66	R\$ -	R\$ 228,30	R\$ 228,30	R\$ 228,30	R\$ 456,60	50,00%
01.09.003	Ponto de água fria embutido, material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00		1,00	1,00	-	R\$ 143,06	R\$ -	R\$ 143,06	R\$ 143,06	R\$ -	R\$ 143,06	100,00%
01.09.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00		1,00	1,00	-	R\$ 133,65	R\$ -	R\$ 133,65	R\$ 133,65	R\$ -	R\$ 133,65	100,00%
01.09.005	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	100,00		50,00	50,00	50,00	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ 155,50	R\$ 155,50	R\$ 155,50	R\$ 311,00	50,00%
01.09.006	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	100,00		50,00	50,00	50,00	R\$ 2,96	R\$ -	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 296,00	50,00%
01.09.007	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	2,00			-	2,00	R\$ 30,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,16	R\$ 61,16	0,00%
01.10	LOUÇAS E METAIS								R\$ -	R\$ 2.756,88	R\$ 2.756,88	R\$ -	R\$ 2.756,88	100,00%
01.10.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/ caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00		2,00	2,00	-	R\$ 460,36	R\$ -	R\$ 920,72	R\$ 920,72	R\$ -	R\$ 920,72	100,00%
01.10.002	Chuveiro simples de plástico (herc-ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	2,00		2,00	2,00	-	R\$ 85,05	R\$ -	R\$ 170,10	R\$ 170,10	R\$ -	R\$ 170,10	100,00%
01.10.003	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	2,00		2,00	2,00	-	R\$ 291,04	R\$ -	R\$ 582,08	R\$ 582,08	R\$ -	R\$ 582,08	100,00%
01.10.004	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	1,00		1,00	1,00	-	R\$ 927,90	R\$ -	R\$ 927,90	R\$ 927,90	R\$ -	R\$ 927,90	100,00%
01.10.005	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	2,00		2,00	2,00	-	R\$ 78,04	R\$ -	R\$ 156,08	R\$ 156,08	R\$ -	R\$ 156,08	100,00%
01.11	PINTURA								R\$ 6.701,17	R\$ 8.979,48	R\$ 15.680,65	R\$ 962,66	R\$ 16.643,31	94,22%
01.11.001	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmes	50,00		50,00	50,00	-	R\$ 33,38	R\$ -	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	R\$ -	R\$ 1.669,00	100,00%
01.11.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	40,55				40,55	R\$ 23,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,66	R\$ 962,66	0,00%
01.11.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	449,81		449,81	449,81	-	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ 6.598,71	R\$ 6.598,71	R\$ -	R\$ 6.598,71	100,00%
01.11.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	408,11		408,11	408,11	-	R\$ 16,42	R\$ 6.701,17	R\$ -	R\$ 6.701,17	R\$ -	R\$ 6.701,17	100,00%
01.11.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	29,40		29,40	29,40	-	R\$ 24,21	R\$ -	R\$ 711,77	R\$ 711,77	R\$ -	R\$ 711,77	100,00%
01.12	COBERTURA								R\$ 5.907,41	R\$ -	R\$ 5.907,41	R\$ -	R\$ 5.907,41	100,00%
01.12.001	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar	m2	361,00		361,00	361,00	-	R\$ 9,27	R\$ 3.346,47	R\$ -	R\$ 3.346,47	R\$ -	R\$ 3.346,47	100,00%
01.12.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	36,17		36,17	36,17	-	R\$ 43,32	R\$ 1.566,88	R\$ -	R\$ 1.566,88	R\$ -	R\$ 1.566,88	100,00%
01.12.003	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	37,20		37,20	37,20	-	R\$ 9,60	R\$ 357,12	R\$ -	R\$ 357,12	R\$ -	R\$ 357,12	100,00%


Atila Jacó Vilas Boas
Engenheiro Civil
CREA: 2715159226


Kelvin Oliveira Silva
Engenheiro Civil
CREA/SE 2715409796

ANTE: GPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frel Paulo

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
CONTRATO Nº: 28/2025


VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 18.939,07

VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.083,49

PERÍODO: 31/01/2025 a 10/03/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					% Medido
			CONTRATO	ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
1	REFORMA							R\$ 22.415,82	R\$ 18.939,07	R\$ 41.354,89	R\$ 26.728,57	R\$ 68.083,46	60,74%	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 3.493,85	R\$ 3.493,85	R\$ 6.987,70	R\$ 3.599,71	R\$ 10.587,41	66,00%	
01.01.002	Equipe Dirigente	un	1,00	0,33	0,33	0,66	0,34	R\$ 10.587,41	R\$ 3.493,85	R\$ 3.493,85	R\$ 6.987,70	R\$ 3.599,71	R\$ 10.587,41	66,00%
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 557,99	R\$ 131,22	R\$ 689,21	R\$ -	R\$ 689,21	100,00%	
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	1,20	1,20		1,20	-	R\$ 355,64	R\$ 426,77	R\$ -	R\$ 426,77	R\$ -	R\$ 426,77	100,00%
01.02.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	12,00	6,00	6,00	12,00	-	R\$ 21,87	R\$ 131,22	R\$ 131,22	R\$ 282,44	R\$ -	R\$ 282,44	100,00%
01.03	DEMOLIÇÃO							R\$ 1.605,19	R\$ -	R\$ 1.605,19	R\$ -	R\$ 1.605,19	100,00%	
01.03.001	.Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	m3	13,82	13,82		13,82	-	R\$ 48,06	R\$ 664,19	R\$ -	R\$ 664,19	R\$ -	R\$ 664,19	100,00%
01.03.002	.Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	30,00	30,00		30,00	-	R\$ 24,70	R\$ 741,00	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ -	R\$ 741,00	100,00%
01.03.003	.Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 09/2023	m2	14,67	14,67		14,67	-	R\$ 11,46	R\$ 168,12	R\$ -	R\$ 168,12	R\$ -	R\$ 168,12	100,00%
01.03.004	.Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00		2,00	-	R\$ 15,94	R\$ 31,88	R\$ -	R\$ 31,88	R\$ -	R\$ 31,88	100,00%
01.04	CONSTRUÇÃO							R\$ 2.573,53	R\$ -	R\$ 2.573,53	R\$ -	R\$ 2.573,53	100,00%	
01.04.001	.Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x18x24cm, e=8cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	17,25			17,25	-	R\$ 54,23	R\$ 935,47	R\$ -	R\$ 935,47	R\$ -	R\$ 935,47	100,00%
01.04.002	.Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	34,50	34,50		34,50	-	R\$ 18,00	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ 621,00	100,00%
01.04.003	.Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:5 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	34,50	34,50		34,50	-	R\$ 29,48	R\$ 1.017,06	R\$ -	R\$ 1.017,06	R\$ -	R\$ 1.017,06	100,00%
01.05	ESQUADRIAS							R\$ 1.576,68	R\$ 325,25	R\$ 1.901,93	R\$ 6.958,02	R\$ 8.859,95	21,47%	
01.05.001	.Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive travas/ferrolho	un	1,00				1,00	R\$ 6.047,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.047,32	R\$ 6.047,32	0,00%
01.05.002	.Porta em madeira compensada (canele), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00		2,00	-	R\$ 788,34	R\$ 1.576,68	R\$ -	R\$ 1.576,68	R\$ -	R\$ 1.576,68	100,00%
01.05.003	.Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso, fornecimento e instalação. af 11/2024	m2	1,00		1,00		-	R\$ 325,25	R\$ -	R\$ 325,25	R\$ 325,25	R\$ -	R\$ 325,25	100,00%
01.05.004	.Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af 04/2019	m2	1,00				1,00	R\$ 654,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,16	R\$ 654,16	0,00%
01.05.005	.Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	3,75				3,75	R\$ 68,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,54	R\$ 256,54	0,00%
01.06	CALÇADA EM CONCRETO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867,29	R\$ 1.867,29	0,00%
01.06.001	.Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	2,23				2,23	R\$ 837,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867,29	R\$ 1.867,29	0,00%
01.07	RAMPA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,81	R\$ 376,81	0,00%
01.07.001	.Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	0,45				0,45	R\$ 837,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,81	R\$ 376,81	0,00%
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.327,88	R\$ 10.327,88	0,00%
01.08.001	.Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15,00				15,00	R\$ 84,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265,55	R\$ 1.265,55	0,00%
01.08.002	.Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00				20,00	R\$ 36,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,40	R\$ 735,40	0,00%
01.08.003	.Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	11,00				11,00	R\$ 70,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,02	R\$ 779,02	0,00%
01.08.004	.Luminária sobrepôr quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	10,00				10,00	R\$ 75,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,20	R\$ 759,20	0,00%
01.08.005	.Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar	un	10,00				10,00	R\$ 146,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,60	R\$ 1.467,60	0,00%
01.08.006	.Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00				4,00	R\$ 59,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,44	R\$ 237,44	0,00%


Atila Jacó Vilas Boas
Engenheiro Civil
CREA: 2715159228


Kelvin Oliveira Silva
Engenheiro Civil
CREA/SE 2715409796

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 CONTRATO N°: 28/2025						VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 18.939,07					
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.083,46					
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo			PERÍODO: 31/01/2025 a 19/03/2025											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					% Medido
			CONTRATO	ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
01.12.004	Fornecimento e aplicação de selante p/caixas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	36,86	36,86		36,86	-	R\$ 17,28	R\$ 636,94	R\$ -	R\$ 636,94	R\$ -	R\$ 636,94	100,00%
01.13	FORRO								R\$ -	R\$ 1.623,63	R\$ 1.623,63	R\$ -	R\$ 1.623,63	100,00%
01.13.001	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	26,70		26,70	26,70	-	R\$ 60,81	R\$ -	R\$ 1.623,63	R\$ 1.623,63	R\$ -	R\$ 1.623,63	100,00%
01.14	SERVIÇOS FINAIS								R\$ -	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 1.877,19	R\$ 2.531,19	25,84%
01.14.001	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido munitico sf 04/2019	m2	200,00		200,00	200,00	-	R\$ 3,27	R\$ -	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ -	R\$ 654,00	100,00%
01.14.002	Limpeza geral	m2	330,00				330,00	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,90	R\$ 702,90	0,00%
01.14.003	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00				1,00	R\$ 1.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,29	R\$ 1.174,29	0,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 22.415,82	R\$ 18.939,07	R\$ 41.354,89	R\$ 26.728,57	R\$ 68.083,46	60,74%
Responsável Técnico da Obra			FISCAL DA OBRA						Anotações					
			Atesto que os serviços foram executados: 19/03/26 <i>Kelvin Oliveira Silva</i> Engenheiro Civil CREA/SE 2715409796											


Atila Jacó Vilas Boas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2715159226