



Frei Paulo/SE, 02 de fevereiro de 2026

Ao
CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

KELVIN OLIVEIRA SILVA
Engenheiro Civil

DIOGO MENEZES MACHADO
Presidente


Assunto: **ENTREGA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO - “REFORMA E ADEQUAÇÕES - CENTRAL DE TRIAGEM DE FREI PAULO” - CONTRATO Nº 28/2025.**

Prezados,

A RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 41.937.197/0001-77, vem através do presente ofício, apresentar o Boletim de Medição 01 no valor de R\$ 22.415,82 (vinte e dois mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), referentes aos serviços da “REFORMA E ADEQUAÇÕES - CENTRAL DE TRIAGEM DE FREI PAULO” - CONTRATO Nº 28/2025.

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 ATILA JACO VILAS BOAS
Data: 01/02/2026 19:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Átila J. Vilas Boas
Engenheiro Civil
CREA/SE: 2715159226

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 CONTRATO Nº: 28/2025					VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 22.415,82					% Medido	
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.083,46						
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo								PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					
			CONTRATO	ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
1	REFORMA								R\$ -	R\$ 22.415,82	R\$ 22.415,82	R\$ 45.667,64	R\$ 68.083,46	32,92%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ -	R\$ 3.493,85	R\$ 3.493,85	R\$ 7.093,56	R\$ 10.587,41	33,00%
01.01.002	Equipe Dirigente	un	1,00		0,33	0,33	0,67	R\$ 10.587,41	R\$ -	R\$ 3.493,85	R\$ 3.493,85	R\$ 7.093,56	R\$ 10.587,41	33,00%
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ -	R\$ 557,99	R\$ 557,99	R\$ 131,22	R\$ 689,21	80,96%
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	1,20		1,20	1,20	-	R\$ 355,64	R\$ -	R\$ 426,77	R\$ 426,77	R\$ -	R\$ 426,77	100,00%
01.02.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	12,00		6,00	6,00	6,00	R\$ 21,87	R\$ -	R\$ 131,22	R\$ 131,22	R\$ 131,22	R\$ 262,44	50,00%
01.03	DEMOLIÇÃO								R\$ -	R\$ 1.605,19	R\$ 1.605,19	R\$ -	R\$ 1.605,19	100,00%
01.03.001	.Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	m3	13,82		13,82	13,82	-	R\$ 48,06	R\$ -	R\$ 664,19	R\$ 664,19	R\$ -	R\$ 664,19	100,00%
01.03.002	.Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	30,00		30,00	30,00	-	R\$ 24,70	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 741,00	R\$ -	R\$ 741,00	100,00%
01.03.003	.Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	14,67		14,67	14,67	-	R\$ 11,46	R\$ -	R\$ 168,12	R\$ 168,12	R\$ -	R\$ 168,12	100,00%
01.03.004	.Remoção de vaso sanitário	un	2,00		2,00	2,00	-	R\$ 15,94	R\$ -	R\$ 31,88	R\$ 31,88	R\$ -	R\$ 31,88	100,00%
01.04	CONSTRUÇÃO								R\$ -	R\$ 2.573,53	R\$ 2.573,53	R\$ -	R\$ 2.573,53	100,00%
01.04.001	.Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	17,25		17,25	17,25	-	R\$ 54,23	R\$ -	R\$ 935,47	R\$ 935,47	R\$ -	R\$ 935,47	100,00%
01.04.002	.Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	34,50		34,50	34,50	-	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 621,00	R\$ 621,00	R\$ -	R\$ 621,00	100,00%
01.04.003	.Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	34,50		34,50	34,50	-	R\$ 29,48	R\$ -	R\$ 1.017,06	R\$ 1.017,06	R\$ -	R\$ 1.017,06	100,00%
01.05	ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ 1.576,68	R\$ 1.576,68	R\$ 7.283,27	R\$ 8.859,95	17,80%
01.05.001	.Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho	un	1,00		-	-	1,00	R\$ 6.047,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.047,32	R\$ 6.047,32	0,00%
01.05.002	.Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00		2,00	2,00	-	R\$ 788,34	R\$ -	R\$ 1.576,68	R\$ 1.576,68	R\$ -	R\$ 1.576,68	100,00%
01.05.003	.Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af 11/2024	m2	1,00		-	-	1,00	R\$ 325,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,25	R\$ 325,25	0,00%
01.05.004	.Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af 04/2019	m2	1,00		-	-	1,00	R\$ 654,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,16	R\$ 654,16	0,00%
01.05.005	.Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	3,75		-	-	3,75	R\$ 68,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,54	R\$ 256,54	0,00%
01.06	CALÇADA EM CONCRETO								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867,29	R\$ 1.867,29	0,00%
01.06.001	.Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	2,23		-	-	2,23	R\$ 837,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867,29	R\$ 1.867,29	0,00%
01.07	RAMPA								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,81	R\$ 376,81	0,00%
01.07.001	.Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	0,45		-	-	0,45	R\$ 837,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,81	R\$ 376,81	0,00%
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.327,68	R\$ 10.327,68	0,00%
01.08.001	.Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15,00		-	-	15,00	R\$ 84,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265,55	R\$ 1.265,55	0,00%
01.08.002	.Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	20,00		-	-	20,00	R\$ 36,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,40	R\$ 735,40	0,00%
01.08.003	.Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	11,00		-	-	11,00	R\$ 70,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,02	R\$ 779,02	0,00%
01.08.004	.Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	10,00		-	-	10,00	R\$ 75,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,20	R\$ 759,20	0,00%
01.08.005	.Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar	un	10,00		-	-	10,00	R\$ 146,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,60	R\$ 1.467,60	0,00%
01.08.006	.Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00		-	-	4,00	R\$ 59,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,44	R\$ 237,44	0,00%

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 CONTRATO Nº: 28/2025						VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 22.415,82					% Medido
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.083,46					
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo									PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					
			CONTRATO	ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
01.08.007	.Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00			-	1,00	R\$ 2.030,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.030,09	R\$ 2.030,09	0,00%
01.08.008	.Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	5,00			-	5,00	R\$ 123,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,75	R\$ 616,75	0,00%
01.08.009	.Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	2,00			-	2,00	R\$ 36,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,54	R\$ 73,54	0,00%
01.08.010	.Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00			-	10,00	R\$ 180,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.808,00	R\$ 1.808,00	0,00%
01.08.011	.Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			-	1,00	R\$ 555,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,09	R\$ 555,09	0,00%
01.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.733,97	R\$ 1.733,97	0,00%
01.09.001	.Revisão de ponto de água tipo 1	un	10,00			-	10,00	R\$ 33,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,50	R\$ 332,50	0,00%
01.09.002	.Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	10,00			-	10,00	R\$ 45,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,60	R\$ 456,60	0,00%
01.09.003	.Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00			-	1,00	R\$ 143,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,06	R\$ 143,06	0,00%
01.09.004	.Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00			-	1,00	R\$ 133,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,65	R\$ 133,65	0,00%
01.09.005	.Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	100,00			-	100,00	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,00	R\$ 311,00	0,00%
01.09.006	.Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	100,00			-	100,00	R\$ 2,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,00	R\$ 296,00	0,00%
01.09.007	.Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	2,00			-	2,00	R\$ 30,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,16	R\$ 61,16	0,00%
01.10	LOUÇAS E METAIS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.756,88	R\$ 2.756,88	0,00%
01.10.001	.Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00			-	2,00	R\$ 460,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,72	R\$ 920,72	0,00%
01.10.002	.Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	2,00			-	2,00	R\$ 85,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,10	R\$ 170,10	0,00%
01.10.003	.Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	2,00			-	2,00	R\$ 291,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,08	R\$ 582,08	0,00%
01.10.004	.Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	1,00			-	1,00	R\$ 927,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 927,90	R\$ 927,90	0,00%
01.10.005	.Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	2,00			-	2,00	R\$ 78,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,08	R\$ 156,08	0,00%
01.11	PINTURA							R\$ -	R\$ 6.701,17	R\$ 6.701,17	R\$ 9.942,14	R\$ 16.643,31	40,26%	
01.11.001	.Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmes	50,00			-	50,00	R\$ 33,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.669,00	R\$ 1.669,00	0,00%
01.11.002	.Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	40,55			-	40,55	R\$ 23,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,66	R\$ 962,66	0,00%
01.11.003	.Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	449,81			-	449,81	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.598,71	R\$ 6.598,71	0,00%
01.11.004	.Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	408,11		408,11	408,11	-	R\$ 16,42	R\$ -	R\$ 6.701,17	R\$ 6.701,17	R\$ -	R\$ 6.701,17	100,00%
01.11.005	.Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	29,40			-	29,40	R\$ 24,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,77	R\$ 711,77	0,00%
01.12	COBERTURA							R\$ -	R\$ 5.907,41	R\$ 5.907,41	R\$ -	R\$ 5.907,41	100,00%	
01.12.001	.Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	361,00		361,00	361,00	-	R\$ 9,27	R\$ -	R\$ 3.346,47	R\$ 3.346,47	R\$ -	R\$ 3.346,47	100,00%
01.12.002	.Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	36,17		36,17	36,17	-	R\$ 43,32	R\$ -	R\$ 1.566,88	R\$ 1.566,88	R\$ -	R\$ 1.566,88	100,00%
01.12.003	.Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	37,20		37,20	37,20	-	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 357,12	R\$ 357,12	R\$ -	R\$ 357,12	100,00%

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 CONTRATO Nº: 28/2025					VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 22.415,82						
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.083,46						
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo								PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					% Medido
			CONTRATO	ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
01.12.004	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	36,86		36,86	36,86	-	R\$ 17,28	R\$ -	R\$ 636,94	R\$ 636,94	R\$ -	R\$ 636,94	100,00%
01.13	FORRO								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.623,63	R\$ 1.623,63	0,00%
01.13.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	26,70			-	26,70	R\$ 60,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.623,63	R\$ 1.623,63	0,00%
01.14	SERVIÇOS FINAIS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.531,19	R\$ 2.531,19	0,00%
01.14.001	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. af 04/2019	m2	200,00			-	200,00	R\$ 3,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,00	R\$ 654,00	0,00%
01.14.002	Limpeza geral	m2	330,00			-	330,00	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,90	R\$ 702,90	0,00%
01.14.003	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00			-	1,00	R\$ 1.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,29	R\$ 1.174,29	0,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ -	R\$ 22.415,82	R\$ 22.415,82	R\$ 45.667,64	R\$ 68.083,46	32,92%
Responsavel Técnico da Obra		FISCAL DA OBRA Atesto que os serviços foram executados:							Anotações					

Documento assinado digitalmente



ATILA JACO VILAS BOAS
Data: 01/02/2026 19:11:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



MEMORIAL DE CÁLCULO - BM01

Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo - CONTRATO Nº 28/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE MEDIDA	OBSERVAÇÕES
1	REFORMA			
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.002	Equipe Dirigente	un	0,33	1/3 do período
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	1,20	Placa da obra
01.02.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00	Entulho retirado
01.03	DEMOLIÇÃO			
01.03.001	.Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	m3	13,82	Demolição de paredes
01.03.002	.Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	30,00	Remoção de revestimento cerâmico
01.03.003	.Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	14,67	Remoção de portas
01.03.004	.Remoção de vaso sanitário	un	2,00	Remoção de vasos
01.04	CONSTRUÇÃO			
01.04.001	.Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	17,25	Alvenaria de bloco
01.04.002	.Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	34,50	Chapisco
01.04.003	.Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	34,50	Reboco
01.05	ESQUADRIAS			
01.05.002	.Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	Portas dos banheiros
01.11	PINTURA			
01.11.004	.Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	408,11	Pintura externa



MEMORIAL DE CÁLCULO - BM01

Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo - CONTRATO Nº 28/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE MEDIDA	OBSERVAÇÕES
01.12	COBERTURA			
01.12.001	.Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	361,00	Retelhamento
01.12.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	36,17	Telhamento
01.12.003	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	37,20	Emassamento
01.12.004	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar	m	36,86	Revisão de rufos e calhas



Documento assinado digitalmente
ATILA JACO VILAS BOAS
Data: 01/02/2026 19:12:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO Nº: 28/2025
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº: 01	
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo	PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026	Data da medição: 30/01/2026



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

Responsável Técnico

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO Nº: 28/2025
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº: 01	
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo	PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026	Data da medição: 30/01/2026



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

Responsável Técnico

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO Nº: 28/2025
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº: 01	
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo	PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026	Data da medição: 30/01/2026



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM |
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

Responsável Técnico

CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO Nº: 28/2025
CONTRATADA: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº: 01	
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo	PERÍODO: 02/12/2025 a 30/01/2026	Data da medição: 30/01/2026



Responsável Técnico	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:
---------------------	--



Documento assinado digitalmente
ATILA JACO VILAS BOAS
 Data: 01/02/2026 19:13:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		REGISTRO DIÁRIO DE OBRA				DATA: 02/12/2025 À 09/01/2026	
CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			LOCAL: MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE			CONTRATO: 028/2025	
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo						PRAZO DE EXECUÇÃO (90 DIAS)	
						DECORRIDOS (uteis)	
						29	
FUNÇÃO	CONTRATADO	EMPREENHEIRO	OUTROS	TOTAL	TEMPO	CHUVA FORTE	
Engenheiro Residente					MANHÃ		
Mestre de Obras					TARDE		
Estagiário					NOITE		
Apontador					ACIDENTES		
Retroescavadeira					TIPO DO ACIDENTE	S. AFAST.	
Op. de Escavadeira Hidráulica					-	-	
Op. de Pá Carregadeira							
Op. de Motoniveladora							
Op. de Caminhão Irrigadeira							
Op. de Rolo Pé de Carneiro							
Operador de Rolo Compactador							
Operador de Rolo de Pneus					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS		
Operador de Trator de Pneus					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
Op. de Caminhão Espargidor					Colher de pedreiro	03	
Operador de Vibro Acabadora					Trena	03	
Motorista de Cam. Basculante					Carrinho de Mão	05	
Carreteiro					Martelo	03	
Betoneiro					Talhadeiras	03	
Topografo					Serrote	03	
Auxiliar de Topografia					Pá	02	
Ajudante pratico					Furadeira	02	
Carpinteiro					Esquadros	03	
Pintor					Trator de Pneus		
Pedreiro					Caminhão Espargidor		
Servente					Vibro Acabadora		
Armador					Caminhão Basculante		
Calceteiro					Carreta Prancha		
TOTAL					TOTAL		
SERVIÇOS EXECUTADOS					ANOTAÇÕES/ OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
A OBRA NÃO FOI INICIADA PORQUE O ENTULHO E DEMAIS MATERIAIS NÃO FORAM REMOVIDOS PELOS RESPONSÁVEIS.					ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME DESCRITOS NO DIÁRIO		
Assinatura:					Assinatura:		
_____					_____		
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL					FISCALIZAÇÃO		

Documento assinado digitalmente



ATILA JACO VILAS BOAS

Data: 01/02/2026 19:11:16-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		REGISTRO DIÁRIO DE OBRA				DATA: 12/01/2026 À 16/01/2026	
CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			LOCAL: MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE		CONTRATO: 028/2025		
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo					PRAZO DE EXECUÇÃO (90 DIAS)		
					DECORRIDOS (uteis)		
					5		
FUNÇÃO	CONTRATADO	EMPREENHEIRO	OUTROS	TOTAL	TEMPO	CHUVA FORTE	
Engenheiro Residente	01			01	MANHÃ		
Mestre de Obras					TARDE		
Estagiário					NOITE		
Apontador					ACIDENTES		
Retroescavadeira					TIPO DO ACIDENTE	S. AFAST.	
Op. de Escavadeira Hidráulica					-	-	
Op. de Pá Carregadeira							
Op. de Motoniveladora							
Op. de Caminhão Irrigadeira							
Op. de Rolo Pé de Carneiro							
Operador de Rolo Compactador							
Operador de Rolo de Pneus					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS		
Operador de Trator de Pneus					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
Op. de Caminhão Espargidor					Colher de pedreiro	03	
Operador de Vibro Acabadora					Trena	03	
Mostorista de Cam. Basculante					Carrinho de Mão	05	
Carreteiro					Martelo	03	
Betoneiro					Talhadeiras	03	
Topografo					Serrote	03	
Auxiliar de Topografia					Pá	02	
Ajudante pratico					Furadeira	02	
Carpinteiro					Esquadros	03	
Pintor					Trator de Pneus		
Pedreiro	01			01	Caminhão Espargidor		
Servente	03			03	Vibro Acabadora		
Armador					Caminhão Basculante		
Calceteiro					Carreta Prancha		
TOTAL					TOTAL		
SERVIÇOS EXECUTADOS					ANOTAÇÕES/ OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
RETELHAMENTO E TELHAMENTO							
A ESTRUTURA DO ANTIGO MATADOURO AINDA NÃO FOI REMOVIDA, DIFICULTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS.					ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME DESCRITOS NO DIÁRIO		
Assinatura:					Assinatura:		
_____					_____		
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL					FISCALIZAÇÃO		



Documento assinado digitalmente
ATILA JACO VILAS BOAS
 Data: 01/02/2026 19:11:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		REGISTRO DIÁRIO DE OBRA				DATA: 19/01/2026 À 23/01/2026	
CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			LOCAL: MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE		CONTRATO: 028/2025		
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo					PRAZO DE EXECUÇÃO (90 DIAS) DECORRIDOS (uteis) 5		
FUNÇÃO	CONTRATADO	EMPREENHEIRO	OUTROS	TOTAL	TEMPO	CHUVA FORTE	
Engenheiro Residente	01			01	MANHÃ		
Mestre de Obras					TARDE		
Estagiário					NOITE		
Apontador					ACIDENTES		
Retroescavadeira					TIPO DO ACIDENTE	S. AFAST.	
Op. de Escavadeira Hidráulica					-	-	
Op. de Pá Carregadeira							
Op. de Motoniveladora							
Op. de Caminhão Irrigadeira							
Op. de Rolo Pé de Carneiro							
Operador de Rolo Compactador							
Operador de Rolo de Pneus					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS		
Operador de Trator de Pneus					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
Op. de Caminhão Espargidor					Colher de pedreiro	03	
Operador de Vibro Acabadora					Trena	03	
Motorista de Cam. Basculante					Carrinho de Mão	05	
Carreteiro					Martelo	03	
Betoneiro					Talhadeiras	03	
Topógrafo					Serrote	03	
Auxiliar de Topografia					Pá	02	
Ajudante pratico					Furadeira	02	
Carpinteiro					Esquadros	03	
Pintor					Trator de Pneus		
Pedreiro	01			01	Caminhão Espargidor		
Servente	03			03	Vibro Acabadora		
Armador					Caminhão Basculante		
Calceteiro					Carreta Prancha		
TOTAL					TOTAL		
SERVIÇOS EXECUTADOS					ANOTAÇÕES/ OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
DEMOLIÇÃO DE PAREDES					ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME DESCRITOS NO DIÁRIO		
EXECUÇÃO DE ALVENARIAS							
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO							
COLOCAÇÃO DE PORTAS							
A ESTRUTURA DO ANTIGO MATADOURO AINDA NÃO FOI REMOVIDA, DIFICULTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS.							
Assinatura:					Assinatura:		
_____					_____		
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL					FISCALIZAÇÃO		



RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		REGISTRO DIÁRIO DE OBRA				DATA: 23/01/2026 À 30/01/2026	
CONTRATANTE: CPAC - CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			LOCAL: MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE			CONTRATO: 028/2025	
OBJETO: Reforma e Adequações - Central de Triagem de Frei Paulo						PRAZO DE EXECUÇÃO (90 DIAS)	
						DECORRIDOS (uteis)	
						5	
FUNÇÃO	CONTRATADO	EMPREENHEIRO	OUTROS	TOTAL	TEMPO	CHUVA FORTE	
Engenheiro Residente	01			01	MANHÃ		
Mestre de Obras					TARDE		
Estagiário					NOITE		
Apontador					ACIDENTES		
Retroescavadeira					TIPO DO ACIDENTE	S. AFAST.	
Op. de Escavadeira Hidráulica					-	-	
Op. de Pá Carregadeira							
Op. de Motoniveladora							
Op. de Caminhão Irrigadeira							
Op. de Rolo Pé de Carneiro							
Operador de Rolo Compactador							
Operador de Rolo de Pneus					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS		
Operador de Trator de Pneus					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
Op. de Caminhão Espargidor					Colher de pedreiro	03	
Operador de Vibro Acabadora					Trena	03	
Mostorista de Cam. Basculante					Carrinho de Mão	05	
Carreteiro					Martelo	03	
Betoneiro					Talhadeiras	03	
Topografo					Serrote	03	
Auxiliar de Topografia					Pá	02	
Ajudante pratico					Furadeira	02	
Carpinteiro					Esquadros	03	
Pintor	01			01	Trator de Pneus		
Pedreiro	01			01	Caminhão Espargidor		
Servente	03			03	Vibro Acabadora		
Armador					Caminhão Basculante		
Calceteiro					Carreta Prancha		
TOTAL					TOTAL		
SERVIÇOS EXECUTADOS					ANOTAÇÕES/ OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO					ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME DESCRITOS NO DIÁRIO		
EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA							
A ESTRUTURA DO ANTIGO MATADOURO AINDA NÃO FOI REMOVIDA, DIFICULTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS.							
Assinatura:					Assinatura:		
_____					_____		
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL					FISCALIZAÇÃO		

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.937.197/0001-77
Razão Social: RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: ROD BR 235 - KM 99 3285 SALA 01 / POVOADO COTIAS / CARIRA / SE / 49550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011802565613677150

Informação obtida em 30/01/2026 11:47:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 80243 / 2026

Identificação do Solicitante: 41.937.197/0001-77

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **41.937.197/0001-77** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **41.937.197/0001-77** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **30/01/2026 às 11:48:59, válida até 01/03/2026** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Janeiro de 2026

Autenticação: 20260130UZWFP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Praça Olímpio Rabelo de Moraes Nº: 56, Bairro CENTRO

CEP: 49.550-000 CARIRA/SE

13099882000136

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E
DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO**

Nome ou Razão RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Logradouro: ROD. ROD BR 235 - KM 99

Número: 3285

Bairro: POVOADO CUTIAS

CEP:49550-000

Município: CARIRA

CPF/CNPJ: 41.937.197/0001-77

Inscrição Municipal: 1310010093

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

C.M.C. : 1310010093

Início: 07/07/2022

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

08/01/2026 A 09/03/2026

SÉRGIO LUIS ROCHA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 47F13597

EMITIDA EM: 08/01/2026

VALIDA ATÉ: 09/03/2026



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.026.78184/72	Nome da obra RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Data do cadastramento 16/12/2025 15:04		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 0001
Data do início da obra 15/12/2025	CNAE 4120400 Construção de edifícios			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/12/2025
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município FREI PAULO	UF SE	CEP 49.514-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA ANTONIO JOAQUIM DE ANDRADE	Número SN	

Responsável

Nome RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 41.937.197/0001-77	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/12/2025	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
15.314.802/0001-43	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Galpão industrial	Mista	361,00 m ²
Reforma	Galpão industrial	Mista	361,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 361,00 m ²



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41.937.197/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:02:45 do dia 09/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2026.

Código de controle da certidão: **CB35.F766.284F.F97C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.937.197/0001-77

Certidão nº: 66232019/2025

Expedição: 04/11/2025, às 09:26:26

Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.937.197/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.