

RELAÇÃO DE OBRAS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL (CPAC)

PERÍODO 2025 – 2026

OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUTADO	ETAPA DA OBRA	STATUS DA OBRA	VALOR DA OBRA
Reforma e adequações para Central de Triagem de Frei Paulo	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/12/2025	10/07/2026	46,51%	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	R\$ 88.908,76

Sem mais para o momento,

Ribeirópolis, 28 de Maio de 2026

KELVIN OLIVEIRA SILVA
Engenheiro civil – CREA-SE N° 2715409796